

Результаты замеров нагрузок трансформаторных подстанций ООО "ОТСК"

№ п/п	Наименование объекта	№ ТП	мощность ТП кВа	Номинальн ый ток трансформа тора 0.4 кВа	Замер нагрузки трансформатора, А			загруженн ость, %
					фаза А	фаза В	фаза С	
1	СНТ "Светлое"	264	100	144	20	19	25	19
2	СНТ "Любитель"	7	100	144	19	21	20	42
3	СНТ "Коммунальник 1"	13	63	91	10	9	15	54
4	СНТ "Ритм"	268	100	144	18	21	20	41
5	ЧП "Чернявский"	4060	160	231	14	16	13	19
6	ООО "Корунд"	41	250	361	5	8	6	8
		42	250	361	21	16	24	24
7	ООО "Подводящие сети"	1083	400	577	51	60	68	45
8	ОАО "Оренбургский станкозавод"	1	1000	1445	220	250	210	47
		3	1000	1445	100	140	120	6
		4	1000	1445	11	10	12	2
		7	1000	1445				Резерв
		8	1000	1445				Резерв
		9.1	1000	1445	13	15	14	3
		9.2	1000	1445				Резерв
		10	1000	1445				Резерв