

Результаты замеров нагрузок трансформаторных подстанций ООО "ОТСК"

Наименование объекта	№ договора	№ ТП	мощность ТП кВа	Номинальный ток трансформатора 0.4 кВа	ТП			Загруженность, %
					фаза А (А)	фаза В (А)	фаза С (А)	
СНТ "Светлое"	№ 14, 01.06.2015	264	100	144	22	21	26	15,2
СНТ "Любитель"	№ 7, 12.05.2015	7	100	144	22	23	25	15,4
СНТ "Коммунальник 1"	№ 13, 20.05.2015	13	63	91	12	12	16	14
СНТ "Ритм"	№ 6, 12.05.2015	268	100	144	20	24	26	15,4
ИП "Чернявский"	№.12, 20.05.2015	4060	160	231	11	13	10	4,7
ООО "Корунд"	№ 6/н от 01.02.2017	41	250	361	10	18	16	3,9
		42	250	361	29	36	34	8,7
ООО "Подводящие сети"	№7, 06.11.2018	1083	400	577	57	67	78	11,1
ОАО "Оренбургский станкозавод"	№ 1, 17.04.2015	1	1000	1445	225	260	230	15,7
		3	1000	1445	109	135	112	7,8
		4	1000	1445	11	10	12	0,7
		7	1000	1445				Резерв
		8	1000	1445				Резерв
		9	1000	1445	13	15	14	0,9
СНТ "Трансгаз"	№1, 16.07.2017	1602	250	361	35	48	65	13
		1636	250	361	37	32	37	9,3